

銚子市国土強靱化地域計画

■ アクションプラン編（令和5年度～令和7年度）

1-1 地震による建物倒壊や火災発生による多数の死傷者の発生（重点化）

（地震対策の推進）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
地震対策事業	地震被害想定調査の結果を踏まえた防災・減災対策の実施	-	-	毎年	-	-	総務課 危機管理室

（公共施設の耐震化・不燃化等）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
体育館整備事業	体育館屋根・トイレ改修・空調設備設置・LED照明更新工事 体育館外壁及び建具改修工事	一式	342,667	R3~R4	100%	100%	社会教育課 スポーツ振興室
野球場整備事業	(仮) 野球場防水改修工事・トイレ改修工事	未定	未定	未定	未定	未定	社会教育課 スポーツ振興室
スポーツコミュニティセンター整備事業	スポーツコミュニティセンタートイレ改修工事	一式	11,561	R4	100%	100%	社会教育課 スポーツ振興室

（防災拠点としての機能保全）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
庁舎耐震補強事業	庁舎倒壊防止対策工事の実施	3棟	165,110	R3~R4	100%	100%	財政課 管財室
保健福祉センター改修事業	保健福祉センターの改修工事 (災害対策本部機能等の追加など)	未定	未定	R5~R7	0%	100%	健康づくり課 健康・地域医療推進室
愛宕山無料駐車場公衆トイレ整備事業	便器の洋式化などユニバーサルデザインに適したトイレ整備	-	34,089	未定	0%	100%	観光商工課 観光プロモーション室

（学校施設の維持管理）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
学校施設大規模改修事業	春日小学校管理棟・普通特別教室棟統合大規模改造工事	1校	155,023	毎年	-	-	学校教育課 教育総務室
(新) 銚子中学校整備事業	(新) 銚子中学校校舎等整備	1校	3,005,807	R4~R8	1%	81%	学校教育課 教育総務室

（民間住宅の耐震化）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
住宅リフォーム事業	住宅のリフォーム工事を行う住民に対する補助	-	100,550	H24~未定	76%	100%	都市整備課 都市整備室

(市営住宅の適正な管理)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
市営住宅集約事業	三崎団地の集約化を実施。集約により空地となった住宅は順次除却を進め、跡地の利活用または売却を検討する。	-	82,280	H28~未定	92%	100%	都市整備課 都市整備室
市営住宅長寿命化計画に基づく改修事業	市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅の適切な改修及び修繕を実施。	-	431,260	H24~未定	100%	100%	都市整備課 都市整備室

(空家対策の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
空家等対策事業	空家の現状把握、管理の啓発及び向上の促進、空家対策総合支援事業の推進	-	13,104	H29~未定	22%	100%	都市整備課 都市整備室

(適正な土地利用の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
立地適正化計画策定事業	立地適正化計画の策定	-	20,900	R4~R5	50%	100%	都市整備課 都市整備室

(公園整備と緑化の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
公園広場・街路等リフレッシュ事業	公園広場・街路等の除草及び剪定	-	未定	未定	未定	未定	都市整備課 都市整備室

(避難路の通行確保対策)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
危険コンクリートブロック塀等撤去事業	危険コンクリートブロック塀の撤去	未定	未定	未定	未定	未定	都市整備課 都市整備室
放置自転車の撤去	道路パトロールや市民の通報により確認した放置自転車について、警察と連携しながら処理を行う。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(市道の整備)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
幹線道路の無電柱化等の促進	地震発生時における道路通行の空間確保をするため、無電柱化や電柱等の占用物の移設を促進する。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室
道路附属物修繕事業	道路の閉塞を防止するため、大型標識や道路照明灯の定期的な点検と道路附属物維持修繕計画に基づき修繕を実施する。	-	188,380	毎年	10%	100%	都市整備課 土木室

(河川護岸の整備等)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
河川整備事業	中小河川等の護岸損壊や倒木による河道閉塞を防止するため、沿川の点検や樹木の伐採、護岸新設改良整備を実施する。	-	234,215	毎年	37%	100%	都市整備課 土木室

(急傾斜地崩壊対策施設の適正管理)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
急傾斜地の点検・整備	千葉県との合同点検を実施し、市管理の工作物の適切な維持管理を行う。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(消防力の充実・強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
消防施設長寿命化事業	銚子市消防署西部分署	1 箇所	106,179	R4~R5	3%	100%	消防本部 消防総務課
消防ポンプ自動車等整備事業（署用）	化学消防ポンプ自動車・広報車・消防ポンプ自動車・救急車	4 台	148,314	未定	48%	100%	消防本部 消防総務課
消防ポンプ自動車等整備事業（団用）	消防ポンプ自動車・小型動力ポンプ付積載車	2 台	17,812	未定	0%	100%	消防本部 消防総務課
消防庫新築事業	消防庫	3 箇所	72,709	H22~未定	0%	100%	消防本部 消防総務課
耐震性防火水槽設置事業	耐震性貯水槽（4 0 m ³ ）	2 箇所	20,000	未定	0%	100%	消防本部 消防総務課
共同指令センター機器更新事業	ちば消防共同指令センターの再整備	1 箇所	141,083 (概算値)	R5~R8	0%	100%	消防本部 消防総務課

(消防団員の確保及び組織の強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
消防団員事業	消防団員の確保と組織の強化	-	-	未定	0%	100%	消防本部 消防総務課

(火災予防行政の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
常備消防関係事業	火災予防行政の推進	-	-	未定	0%	100%	消防本部 消防総務課

(避難行動要支援者の支援体制の強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
避難行動要支援者に係る個別避難計画作成事業	避難行動要支援者名簿に登録した者の個別避難計画の作成	9件	2,200	R3～未定	3%	30%	危機管理室 社会福祉課 障害支援室 高齢者福祉課

(地域防災力の向上)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
自主防災組織育成事業（活動事業費補助分）	自主防災組織活動事業費補助	(R3) 10団体 (R4～) 5団	6,000	R3～未定	33%	約100%	総務課 危機管理室
自主防災組織育成事業（防災ワークショップ分）	防災ワークショップの開催	毎年1回	195	R2～未定	20%	約80%	総務課 危機管理室

1-2 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

(公共施設の耐震化・不燃化等) 【1-1再掲】

- 体育館整備事業
- 野球場整備事業
- スポーツコミュニティセンター整備事業

(消防力の充実・強化) 【1-1再掲】

- 消防施設長寿命化事業
- 消防ポンプ自動車等整備事業（署用）
- 消防ポンプ自動車等整備事業（団用）
- 消防庫新築事業
- 耐震性防火水槽設置事業
- 共同指令センター機器更新事業

(消防団員の確保及び組織の強化) 【1-1再掲】

- 消防団員事業

(火災予防行政の推進) 【1-1再掲】

- 常備消防関係事業

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生（重点化）

（津波対策の推進）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
避難誘導対策事業（ハザードマップ分）	防災ハザードマップの作成・配布（全戸配布）	30,000部	6,446	R2	100%	100%	総務課 危機管理室
	web版防災ハザードマップの作成	-	2,827	R2	100%	100%	
	web版防災ハザードマップの更新（清水川外3河川の追加）	-	440	R4	0%	100%	

（津波避難施設の整備）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
避難誘導対策事業（津波避難誘導標識分）	津波避難誘導看板（名洗町～外川町）	5基	7,423	R3	100%	100%	総務課 危機管理室
	普通規格公共電柱標識（名洗町～外川町）	29基					
	津波避難誘導看板（長崎町～君ヶ浜）	4基	4,837	R4	0%	100%	
	普通規格公共電柱標識（長崎町～君ヶ浜）	12基					
海拔表示更新業務	海拔表示の更新（市内全域）	350枚	2,937	R4	0%	100%	

（情報伝達手段の確保・多重化）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
情報発信再構築事業	防災情報発信強化のためのホームページ再構築	-	15,400	R4～R5	0%	100%	秘書広報課
広報広聴事業	ホームページでの防災情報発信	-	396	R4	0%	100%	秘書広報課
千葉県防災行政無線再整備事業（市負担分）	千葉県防災行政無線設備の再整備	-	11,500	R5	0%	100%	総務課 危機管理室
千葉県防災行政無線再整備事業（消防本部負担分）	千葉県防災行政無線設備の再整備（消防本部分）	-	8,537	R6～R7	0%	100%	消防本部 消防総務課
	千葉県防災行政無線設備の再整備（デジタル無線共同整備分）	-	未定	R6～R7	0%	100%	消防本部 消防総務課

（地域防災力の向上）【1-1再掲】

- 自主防災組織育成事業（活動事業費補助分）
- 自主防災組織育成事業（防災ワークショップ分）

（防災拠点としての機能保全）【1-1再掲】

- 庁舎耐震補強事業
- 保健福祉センター空調設備等改修工事
- 愛宕山無料駐車場公衆トイレ整備事業

(市民の津波に対する自助共助、防災意識の醸成)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
市民ふれあい講座	市民ふれあい講座の開催(防災・減災)	-	-	毎年	未定	未定	総務課 危機管理室

(防災教育の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
定期の避難訓練 地震・津波災害対応訓練	小・中学校	-	-	毎年	20%	100%	学校教育課 指導室

(海岸における津波・高潮対策施設の整備促進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
堤防整備の促進	太平洋沿岸の集落では、大規模津波・高潮による人的・物的被害の発生が想定されるため、千葉県が名洗港海岸高潮対策事業により進めている堤防整備を促進する。	-	-	毎年	-	-	総務課 危機管理室 都市整備課

(利根川沿岸部津波・高潮対策施設の整備促進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
樋管設置の促進	津波の遡上による利根川増水時に浸水被害を防止するため、国との連携を図りながら堤防及び利根川本流から中小河川等への逆流を防止する樋管の設置を促進する。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(樋管の効果的な管理運用)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
河川の維持管理	津波の遡上による利根川増水時に中小河川等への逆流を防止する樋管操作の自動化・遠隔化を促進する。また、樋管機械設備の点検など適切な維持管理を行い、将来的には機器の更新整備を実施する。	3樋管	20,971	毎年	22%	100%	都市整備課 土木室

(河川整備の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
河川整備事業	津波遡上時の護岸損壊や浸水被害防止のため、護岸の新設改良や嵩上工事を行う。また、樋管排水路を含めた中小河川及び水路の計画的な浚渫工事を実施する。	-	54,000	毎年	26%	100%	都市整備課 土木室

(津波避難路の整備等)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
津波避難路の指定	避難対象地域から津波避難場所までの避難路を指定する。	-	-	R4	0%	100%	総務課 危機管理室
路面凍結対策	路面凍結のおそれのある交通量の多い路面の坂道に凍結防止剤及び注意喚起看板の設置や散布を実施する。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(道路排水施設の整備の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
市道改良整備事業	津波発生時における側溝・管渠などの流下能力の不足や損壊に伴う道路冠水被害等の早期解消を図るため、道路排水施設の新設改良工事に取り組む。	-	564,000	毎年	18%	100%	都市整備課 土木室

1-4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水（重点化）

(水害対策の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
水害対策事業	洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・見直し	-	未定	R3~R7	50%	100%	総務課 危機管理室

(利根川沿岸部の洪水対策施設の整備促進) 【1-3再掲】

■ 樋管設置の促進

(水防機能の強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
排水ポンプ等の調達	豪雨時に利根川の増水を原因とする浸水被害の対策として、内水の水を利根川に排水するための排水ポンプの調達を行う。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(樋管の効果的な管理運用) 【1-3再掲】

■ 河川の維持管理

(河川護岸等の整備の推進) 【1-3再掲】

■ 河川整備事業

(道路排水施設の整備の推進) 【1-3再掲】

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
小浜地区地域排水整備事業	大雨時に道路冠水被害が発生する小浜・親田地域において、管渠及び側溝の面整備を行うことにより被害を解消する。	2	50,000	毎年	0%	100%	都市整備課 土木室

■市道改良整備事業

1-5 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 (重点化)

(自然災害に備える基盤面の整備促進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
宅地耐震化推進事業	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画の作成	-	2,838	R4	100%	100%	都市整備課 都市整備室

(急傾斜地崩壊対策施設の適正管理) 【1-1再掲】

■急傾斜地の点検・整備

(土砂災害に対する警戒避難態勢の充実)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
土砂災害警戒体制整備事業	土砂災害警戒区域等の指定の促進 (県において104か所指定済み)	未定	未定	R3~R7	50%	100%	総務課 危機管理室

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 (重点化)

(情報伝達手段の確保・多重化) 【1-3再掲】

■情報発信再構築事業

■千葉県防災行政無線再整備事業 (市負担分)

■千葉県防災行政無線再整備事業 (消防本部負担分)

(大規模災害に備えた自助・共助の取組の強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
自助・共助による防災	防災ワークショップの開催	毎年1回	195	R2~未定	0%	約80%	総務課 危機管理室

(避難行動要支援者の支援体制の強化) 【1-1再掲】

■避難行動要支援者に係る個別避難計画作成事業

(外国人への情報発信)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
地域おこし協力隊事業（多文化共生）	外国人コミュニティの把握 外国人住民に対する情報発信	3人	68,499	R2～未定	66%	100%	企画課 企画室

2-1 被災地域での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止（重点化）

（被災地における物資の確保）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
防災減災対策事業（備蓄品の購入）	食料・飲料水・生活用品	-	17,845	毎年	40%	100%	総務課 危機管理室

（応急給水体制の整備）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
応急給水整備事業	応急給水訓練	-	未定	R3~R7	未定	未定	水道局
	非常用飲用水袋購入	5,000枚	2,250	R3~R7	0%	100%	水道局

（水道施設の耐震化・更新）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
浄水施設耐震化事業	春日台配水場を上野町配水場へ統合するための配管工事	310m	113,080	R4	100%	100%	水道局
	本城浄水場の沈澱池及びろ過池の耐震化に向けた計画、設計書の作成、耐震化工事	未定	未定	R5~R12	未定	未定	水道局

（水道管路の更新整備）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
基幹管路更新事業	φ600mm及びφ500mm配水管布設替工事（上野町～末広町）	3,360m	未定	R4~R9	未定	未定	水道局

（貯水槽等の整備）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
防災用給水タンク清掃業務	第一中学校外5か所	6か所	792	毎年	40%	100%	総務課 危機管理室
災害用給水設備整備事業	指定避難所等19か所	19か所	4,180	R5	0%	100%	総務課 危機管理室

（漁港整備・港湾整備の促進）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
名洗港港湾整備事業	名洗港	-	880,587	R2~R7	12%	100%	観光商工課 企画課洋上風力推進室
銚子漁港第3卸売場整備助成事業	銚子漁港第3卸売場の解体・建築工事	-	19,600,000	R元~R6	53%	100%	水産課
銚子漁港整備事業	銚子漁港の整備	-		H30~R9	未定	未定	水産課
外川漁港整備事業	外川漁港の整備	-	22,800	R5	0%	100%	水産課

(道路等の整備)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
市道改良整備事業	災害時における緊急車両の走行経路、物資輸送などの経路を確保するため、路盤改良や拡幅を含めた道路改良工事を計画的に実施する。	-	564,000	毎年	18%	100%	都市整備課 土木室
市道舗装修繕事業	災害時における緊急車両の走行経路、物資輸送などの経路を確保するため、舗装の損傷が著しい路線については、道路舗装維持修繕計画に基づいて修繕を実施する。	-	340,000	毎年	20%	100%	都市整備課 土木室
橋りょう長寿命化対策事業	災害時における緊急車両の走行経路、物資輸送などの経路を確保するため、橋りょうの定期点検及び修繕を橋梁長寿命化修繕計画に基づいて実施する。	-	163,300	毎年	9%	100%	都市整備課 土木室

2-2 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足（重点化）

(受援体制の整備)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
受援計画策定事業	受援計画の策定	-	-	R5	0%	100%	総務課 危機管理室

(地域防災力の向上) 【1-1再掲】

- 自主防災組織育成事業（活動事業費補助分）
- 自主防災組織育成事業（防災ワークショップ分）

(大学との連携)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
大学連携強化事業	危機管理学部を有する千葉科学大学と合同での防災訓練の実施	-	-	毎年	40%	100%	総務課 危機管理室

(消防力の充実・強化) 【1-1再掲】

- 消防施設長寿命化事業
- 消防ポンプ自動車等整備事業（署用）
- 消防ポンプ自動車等整備事業（団用）
- 消防庫新築事業
- 耐震性防火水槽設置事業

(消防団員の確保及び組織の強化) 【1-1再掲】

- 消防団員事業

2-3 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺

(医療提供体制の確保)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
(仮) 災害時における医療体制確保事業	災害時に十分な医療行為が提供されない事態に対し、迅速に対応するため平常時から銚子市医師会、銚子市歯科医師会及びその他防災関係機関に協力を求め災害時の医療救護活動体制の整備を図る。	-	未定	未定	0%	100%	健康づくり課 健康・地域医療推進室

(受援体制の整備) 【2-2再掲】

- 受援計画策定事業

(道路等の整備) 【2-1再掲】

- 市道改良整備事業
- 市道舗装修繕事業
- 橋りょう長寿命化対策事業

2-4 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

(医療提供体制の確保) 【2-3再掲】

- (仮) 災害時における医療体制確保事業

(避難所における衛生管理)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
避難所衛生管理事業	避難所の感染症予防対策のための備品の整備	-	-	随時	100%	100%	総務課 危機管理室

(公衆衛生対策の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
浄化槽設置整備事業	合併処理浄化槽への転換費補助	25	11,150	R5~R9	0%	40%	生活環境課

(災害廃棄物処理体制の構築)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
災害廃棄物処理対策事業	災害廃棄物処理計画の作成	-	-	R3	100%	100%	生活環境課

3-1 被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重大交通事故の多発

(地域防犯体制の整備)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
防犯対策事業	防犯意識啓発活動や自主防犯パトロールの支援 防犯カメラの管理運用	-	3,330	毎年	40%	100%	総務課 危機管理室
防犯カメラ等設置補助事業	町内会等が設置する防犯カメラ等の設置経費の補助	-	10,500	R5~R7	0%	100%	総務課 危機管理室

(交通安全活動の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
交通安全対策事業	交通安全啓発 交通安全教室の実施	-	2,670	毎年	40%	100%	総務課 危機管理室

3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 (重点化)

(業務毎年体制の強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
業務継続計画策定事業	業務継続計画の策定、運用	-	-	毎年	100%	100%	総務課 危機管理室

(地域防災力の向上) 【1-1再掲】

- 自主防災組織育成事業 (活動事業費補助分)
- 自主防災組織育成事業 (防災ワークショップ分)

(防災拠点としての機能保全) 【1-1再掲】

- 庁舎耐震補強事業
- 保健福祉センター空調設備等改修工事
- 愛宕山無料駐車場公衆トイレ整備事業

(公共施設の耐震化・不燃化等) 【1-1再掲】

- 体育館整備事業
- 野球場整備事業
- スポーツコミュニティセンター整備事業

(学校施設の維持管理) 【1-1再掲】

- 学校施設大規模改修事業
- (仮称) 東部地区中学校整備事業
- 防災減災対策事業 (備蓄品の購入)

(大学との連携) 【2 - 2再掲】

■大学連携強化事業

(自治体クラウド導入の推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
戸籍情報ネットワークシステム構築事業	戸籍事務へのマイナンバー制度導入により、戸籍データ情報を全国の自治体や国等の行政機関で照会、提供等の利用可能とすることを目的とする。	-	4,609	R4~R7	0%	100%	市民課 市民室

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止（重点化）

（情報伝達手段の確保・多重化）【1 - 3再掲】

- 情報発信再構築事業
- 千葉県防災行政無線再整備事業（市負担分）
- 千葉県防災行政無線再整備事業（消防本部負担分）

（避難所施設の環境整備）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
体育館非常用発電設備更新事業	体育館の非常用発電設備の更新	-	-	R3	100%	100%	社会教育課 スポーツ振興室

4-2 防災無線等情報伝達の中断等により災害情報が伝達できない事態

（情報伝達手段の確保・多重化）【1 - 3再掲】

- 情報発信再構築事業
- 千葉県防災行政無線再整備事業（市負担分）
- 千葉県防災行政無線再整備事業（消防本部負担分）

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下（重点化）

（企業の事業継続計画（BCP）の策定促進）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
(仮)中小企業BCP策定支援事業	市内中小企業のBCP策定を支援する	-	未定	R4～未定	0%	100%	観光商工課 産業振興室

（広域幹線道路の整備促進）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
地域高規格道路等の整備促進	災害発生時における物流ルートを複数確保するため、銚子連絡道路、国道356号バイパス、国道126号八木拡幅事業の早期完成及び未計画区間の早期事業化を促進する。また、緊急輸送道路である国県道の震災対策、洪水・土砂災害・津波・高潮対策を促進する。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

（漁港整備・港湾整備の促進）【2-1再掲】

- 名洗港港湾整備事業
- 銚子漁港第3卸売場整備助成事業
- 銚子漁港整備事業
- 外川漁港整備事業

（沿岸漁業・水産加工業の振興）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
漁業災害対策資金利子補給事業	災害発生時における漁業者及び水産加工業者の資金調達支援	-	未定	未定	未定	未定	水産課

5-2 基幹的交通ネットワークの機能停止（重点化）

（広域幹線道路の整備促進）【5-1再掲】

- 地域高規格道路等の整備促進

（道路等の整備）【2-1再掲】

- 市道改良整備事業
- 市道舗装修繕事業
- 橋りょう長寿命化対策事業

5-3 食料等の安定供給の停滞（重点化）

（被災地における物資の確保）【2-1再掲】

- 防災減災対策事業（備蓄品の購入）

(応急給水体制の整備)【2-1再掲】

- 応急給水整備事業

(漁港整備・港湾整備の促進)【2-1再掲】

- 名洗港港湾整備事業
- 銚子漁港第3卸売場整備助成事業
- 銚子漁港整備事業
- 外川漁港整備事業

(広域営農団地農道の整備促進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
広域営農団地農道管理事業 (農村地域防災減災事業)	広域農道の橋梁耐震性調査	3橋梁	22,220	R4~R6	33%	100%	農産課
広域営農団地農道管理事業 (農山漁村地域整備交付金)	広域農道の橋梁定期点検	9橋梁	31,900	R5	0%	100%	農産課
広域営農団地農道整備事業 (地方創生道整備推進交付金)	広域農道の未開通区間の残り1.3kmの整備	-	1,778,700	H4~R5	88%	100%	農産課

(広域幹線道路の整備促進)【5-1再掲】

- 地域高規格道路等の整備促進

6-1 電力供給ネットワーク（発電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止（重点化）

（ライフライン事業者との連携）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
ライフライン事業者との災害協定	東京電力、NTT東日本、水道事業体、管工事協同組合、石油協同組合、LPガス協会	-	-	毎年	100%	100%	総務課 危機管理室

（災害時の石油燃料等の確保）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
災害時の石油燃料等の確保	千葉県石油協同組合銚子支部との災害協定の締結 千葉県LPガス協会銚子支部との災害協定の締結	-	-	毎年	100%	100%	総務課 危機管理室

（道路等の整備）【2-1再掲】

- 市道改良整備事業
- 市道舗装修繕事業
- 橋りょう長寿命化対策事業

（再生可能エネルギーの活用）

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
洋上風力推進事業	漁業関係者や商工業者、発電事業者らと連携した、漁業振興、産業振興、経済発展、災害に強いまちづくりにつながる洋上風力発電事業を実現する。	-	33,149	H30～未定	25.0%	62.5%	企画課 洋上風力推進室
ゼロカーボンシティ推進事業	「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、再エネの導入目標計画などを定めたゼロカーボンビジョンを策定し、エネルギーの地産地消の仕組みを構築する。	-	10,056	R4	100%	100%	企画課 洋上風力推進室
	「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、公共施設等太陽光発電設備導入調査を行う。	-	9,928	R5	0%	100%	企画課 洋上風力推進室
地域おこし協力隊事業（地域再エネ活用）	再生可能エネルギーの活用を通じた持続可能なまちづくりの推進に貢献できる地域おこし協力隊を委嘱する。	2人	32,960	R4～未定	50%	100%	企画課 洋上風力推進室

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

（水道施設の耐震化・更新）【2-1再掲】

- 浄水施設耐震化事業

（水道管路の更新整備）【2-1再掲】

- 基幹管路更新事業

(応急給水体制の整備) 【2-1再掲】

■ 応急給水整備事業

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

(公共下水道の適正な維持管理と改築更新)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
公共下水道事業	人孔鉄蓋改築工事	573基	337,000	R2~R5	79%	100%	水道局 下水道室
	唐子ポンプ場改築更新工事	-	613,610	R2~R3	100%	100%	水道局 下水道室
	芦崎終末処理場改築更新工事	-	185,000	R3~R5	50%	100%	水道局 下水道室
	マンホールポンプ更新工事	17基	280,000	R3~R5	25%	100%	水道局 下水道室
	ストックマネジメント計画策定	-	50,000	R4~R5	50%	100%	水道局 下水道室

(災害緊急時の備え強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
下水道BCPマニュアルの改訂	下水道BCPマニュアルの改訂	-	3,850	R2	100%	100%	水道局 下水道室

(公衆衛生対策の推進) 【2-4再掲】

■ 浄化槽設置整備事業

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態 (重点化)

(地域公共交通対策の総合的な検討)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
銚子市地域公共交通計画策定事業	地域公共交通計画の策定	-	9,867	R3~R5	5%	100%	企画課 企画室

(路線バス運行体制の維持に向けた取組)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
地方バス路線運行維持費補助	運行を維持するための補助金の交付	6路線	227,635	H10~未定	20%	100%	企画課 企画室

(銚子電鉄及びJR運行体制維持に向けた取組)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
銚子電鉄運行維持費補助	運行を維持するための補助金の交付	-	135,174	H26~R5	90%	100%	企画課 企画室
地域おこし協力隊事業(銚子電鉄)	運行維持体制整備のための隊員の活用	1人	14,400	R4~R6	100%	100%	企画課 企画室

(市道の整備)【1-1再掲】

- 幹線道路の無電柱化等の促進
- 道路附属物修繕事業

(道路等の整備)【2-1再掲】

- 橋りょう長寿命化対策事業

7-1 市街地での大規模火災の発生

(公共施設の耐震化・不燃化等)【1-1再掲】

- 体育館整備事業
- 野球場整備事業
- スポーツコミュニティセンター整備事業

(空家対策の推進)【1-1再掲】

- 空家等対策事業

(消防力の充実・強化)【1-1再掲】

- 消防施設長寿命化事業
- 消防ポンプ自動車等整備事業(署用)
- 消防ポンプ自動車等整備事業(団用)
- 消防庫新築事業
- 耐震性防火水槽設置事業

(消防団員の確保及び組織の強化)【1-1再掲】

- 消防団員事業

(火災予防行政の推進)【1-1再掲】

- 常備消防関係事業

7-2 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

(避難路の通行確保対策)【1-1再掲】

- 危険コンクリートブロック塀等撤去事
- 放置自転車の撤去

(市道の整備)【1-1再掲】

- 幹線道路の無電柱化等の促進
- 道路附属物修繕事業

(道路等の整備)【2-1再掲】

- 市道改良整備事業
- 市道舗装修繕事業
- 橋りょう長寿命化対策事業

7-3 ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生

(ため池施設の機能保全管理)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
立地適正化計画策定事業	立地適正化計画の策定	-	20,900	R4~R5	50%	100%	都市整備課 都市整備室
ため池整備事業 (農村地域防災減災事業)	劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価で防災工事が必要とされた、ため池の堤体補修	2箇所	未定	R7~R9	未定	未定	農産課

7-4 風評被害等による市内経済等への甚大な影響

(戦略的なプロモーションの推進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
SNSによる観光情報発信	本市公式フェイスブック等により、風評被害に対する適切な情報提供をタイムリーに更新する。	-	未定	R4~未定	100%	100%	観光商工課

7-5 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃

(住宅・建築物のアスベスト対策の促進)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
(仮) 建築物アスベスト対策事業	建築物に使用されているアスベスト撤去等に対する補助	未定	未定	未定	未定	未定	都市整備課 都市整備室

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

(災害廃棄物処理体制の構築) 【2-4再掲】

■災害廃棄物処理対策事業

8-2 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等(専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等)の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

(復旧連携強化)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
災害復旧のための連携の強化	災害発生時及びその後の道路等の復旧等を行う際、関係機関とあらかじめ人員等の対応について調整をする。	-	-	毎年	-	-	都市整備課 土木室

(受援体制の整備) 【2-2再掲】

■受援計画策定事業

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

(地域防災力の向上) 【2-2再掲】

- 自主防災組織育成事業(活動事業費補助分)
- 自主防災組織育成事業(防災ワークショップ分)

(地域防犯体制の整備) 【1-3再掲】

■防犯対策事業

(地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
地域生活支援拠点等整備推進事業	障害を持つ方の地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態の時の対応を図るため、相談・コーディネート等を行う	-	11,000	R2~未定	0%	0%	社会福祉課 障害支援室
介護施設整備等事業	対象サービスの理解、促進、普及事務 民間事業者による公募事務及び建設費・開設準備支援金助成	-	100,852	R4~R5	14%	100%	高齢者福祉課
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	高齢者施設等の利用者の安全・安心を確保するため、施設及び設備等の整備・改修費助成	未定	未定	未定	未定	100%	高齢者福祉課

(生活困窮者の自立支援)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
生活困窮者自立支援事業	生活再建関連施策に関する情報提供や生活の復興に向けた相談体制の整備	-	-	毎年	-	-	社会福祉課 社会福祉室

(異文化理解の促進)【1-6再掲】

■地域おこし協力隊事業(多文化共生)

8-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興の恐れが大幅に遅れる事態

(応急仮設住宅建設候補地リストの更新)

事業名	箇所又は内容	数量	総事業費(千円)	実施期間	進捗状況	令和7年度末	担当課室等
(仮) 応急仮設住宅建設候補調査事業	応急仮設住宅の候補地選定	未定	未定	未定	未定	未定	都市整備課 都市整備室
立地適正化計画策定事業	立地適正化計画の策定	-	20,900	R4~R5	50%	100%	都市整備課 都市整備室