

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年12月21日

計画の名称	銚子市における快適な都市環境の創造													
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	銚子市													
計画の目標	芦崎終末処理場の臭気対策整備を行い、近隣住民の生活環境の向上と快適な都市環境の創造を行う。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		309	A	309	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
	H29当初	H30末	H31末	
1	臭気状況アンケート(6段階選択式・5点満点)により、近隣住民が居住地において感じる臭気強度平均を2.2点(平成28年度)から0.5点(平成31年度)に減少させる。 近隣住民が居住地において感じる臭気強度平均 臭気状況アンケート回答の合計点数 / 臭気状況アンケート回答世帯数	2点	2点	1点

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	銚子市	直接	銚子市	終末処理場	新設	芦崎終末処理場覆盖・脱臭装置整備	覆盖・脱臭装置整備の設置	銚子市						309		-
											小計						309		
											合計						309		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
銚子市下水道事業社会資本総合整備計画評価委員会設置要綱に基づき評価を実施	令和5年12月
	公表の方法
	銚子市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	芦崎終末処理場の臭気対策を行うことで、近隣住民の生活環境の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
近隣住民の生活環境が維持されているか確認するため、定期的な臭気測定を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1点
	最終実績値	1点